

## Wykonanie inwestycji własnych w 2005 r.

1. Budowa studni głębinowej – plan 79.000 zł. wykonanie 72.975 zł.- 92,4% planu.
2. Przebudowa drogi gminnej Kaszów –Osiny - plan 437.675zł. wykonanie 423.473 zł. –96,8 % planu.
3. Przebudowa drogi gminnej Kobylnik -Sopot plan 445.000 zł. wykonanie 442.580 zł.- 99,5 % planu.
4. Budowa drogi dojazdowej do pól Stary Gózd – Grodzisko plan 160.000 zł. wykonanie 158.860 zł. – 99,3 % planu.
5. Budowa drogi Kiełbów Osiedle plan 200.000 zł. wykonanie 176.815 zł. – 88,4 % planu.
6. Zakup działki pod parking plan 7.000 zł. wykonanie 6.679 zł.- 95,4% planu.
7. Projekt pod budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji plan 130.000 zł. wykonanie 43.590 zł. –33,5% planu.
8. Wykonanie projektu na rozbudowę budynku Urzędu Gminy plan 11.000 zł. wykonanie 9.171 zł.-83,4 % planu.
9. Zakup komputerów oraz drukarko-kopiarki w Urzędzie Gminy plan 23.000 zł. wykonanie 22.887 zł.- 99,5%.
10. Rozbudowa remizy OSP Stara Błotnica plan 10.000 zł. wykonanie 9.976 zł.- 99,8 % planu.
11. Termomodernizacja szkoły w Kaszowie plan 162.909 zł. wykonanie 160.879 zł.-98,8 % planu.
12. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do GOPS-u plan 5.000 zł. wykonanie 4.676 zł. – 93,5 % planu.

Oprócz inwestycji własnych dofinansowano zakup samochodu dla policji plan 10.000 zł. wykonanie 10.000 zł. – 100,0 % planu.

Ogółem plan inwestycji 1.680.584 zł. a wykonanie 1.542.561 zł. co stanowi 91,8 % planu rocznego. Wykonanie inwestycji w 2005 roku w stosunku do 2004 roku wzrosło o 533.558 zł.

Wydatki na inwestycje własne stanowią 16,1 % wydatków ogółem co prowadzi nie tylko do ilościowego zwiększenia rzeczowych zasobów samorządu ale służy również wyższemu standardowi zadań wykonywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Wzrost  
Stwierdzenie