

## Plan i wykonanie inwestycji za 2020 rok

## Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania	Stopień realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 027 211,00	875 920,02	85,27	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 027 211,00	875 920,02	85,27	
		Budowa kanalizacji sanitarnej odcinek Czyżówka-Stary Kielbów	822 923,00	687 636,75	83,56	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w 2020 roku.
		Dobudowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Stare Siekluki	19 000,00	17 262,86	90,86	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w 2020 roku.
		Dobudowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Żabia Wola	22 000,00	20 895,41	94,98	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w 2020 roku.
		Modernizacja gminnej stacji uzdatniania wody	61 000,00	54 243,00	88,92	Dokumentacja dot. zadania została opracowana w 2020 roku.
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowościach Stary Kielbów i Nowy Kielbów oraz dobudowa odcinka wodociągu w miejscowości Nowy Kielbów	102 288,00	95 882,00	93,74	Pierwszy etap umowy polegający na dobudowie odcinka wodociągu w miejscowości Nowy Kielbów został zakończony i rozliczony w 2020 roku.
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 913 337,00</b>	<b>1 866 487,21</b>	<b>97,55</b>	
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 913 337,00</b>	<b>1 866 487,21</b>	<b>97,55</b>	
		Przebudowa drogi gminnej relacji Stary Kielbów-Stary Gozd	138 690,00	136 899,00	98,71	Droga gminna została przebudowana.
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaszów na terenie gminy Stara Błotnica	328 604,00	328 410,43	99,94	Droga gminna ze środków FDS została wykonana w 2020 roku.
		Przebudowa drogi gminnej w msc. Nowy Gozd -199 m	120 000,00	92 110,13	76,76	Zadanie inwestycyjne z dofinansowaniem Samorządu Województwa Mazowieckiego zostało wykonane w 2020 roku.
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Gozd-Malenie II etap	6 000,00	4 894,32	81,57	Aktualizacja dokumentacji na przebudowę drogi została wykonana.

700	70005	Przebudowa drogi gminnej w msc. Nowy Gózd 361 m.	145 920,00	143 622,06	98,43	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w 2020 roku.
		Przebudowa drogi gminnej w msc. Kadłubek Nowy-Urbanów	460 200,00	455 258,18	98,93	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w 2020 roku.
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Stary Gózd i Stary Kielbów	680 823,00	673 222,91	98,88	Zadanie inwestycyjne ze środków FDS zostało wykonane w 2020 roku.
		Przebudowa przepustu w msc. Nowy Gózd	11 000,00	10 578,00	96,16	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
		Wydziałenie działki pod poszerzenie drogi w m. Czyżówka	3 000,00	2 990,00	99,67	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej relacji Stary Gózd- Grodzisko	12 900,00	12 322,68	95,52	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
		Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Stary Kielbów -Ryki	6 200,00	6 179,50	99,67	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>258 815,00</b>	<b>153 286,83</b>	<b>59,23</b>	
		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>258 815,00</b>	<b>153 286,83</b>	<b>59,23</b>	
		Modernizacja budynku w Starej Błotnicy	76 500,00	76 096,43	99,47	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
		Nabywanie nieruchomości gruntowej położonej w m. Zabia Wola	18 000,00	17 820,30	99,00	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
		Nabywanie nieruchomości pod poszerzenie drogi gminnej relacji Tursk-Stary Osów	26 500,00	24 907,00	93,99	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
		Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w m. Stary Sopot realizowane w trybie specustawy ZRID wraz z projektem podziału działek pod pas drogowy			0,00	Zadanie zostanie wykonane w 2021 roku.
		Ustalenie granic drogi gminnej relacji Siemiradz-Kadłub oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości	25 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w 2021 roku.
Ustalenie granic drogi gminnej relacji Stary Gózd-Grodzisko oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w 2021 roku.		
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na centrum opiekuńczo mieszkalne w Pierzchni	34 815,00	34 463,10	98,99	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.		



750	Administracja publiczna	5 000,00	4 551,00	91,02	
75023	Urzędy gmin	5 000,00	4 551,00	91,02	
	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego do Urzędu Gminy	5 000,00	4 551,00	91,02	Została wykonana dokumentacja dla rezerwowego zasilania z agregatu budynku Urzędu Gminy.
801	Oświata i wychowanie	105 000,00	102 150,60	97,29	
80101	Szkoły podstawowe	105 000,00	102 150,60	97,29	
	Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Stara Błotnica	105 000,00	102 150,60	97,29	Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji szkół, dokumentacja na instalację fotowoltaiczną oraz został wykonany audyt energetyczny dla szkół.
851	Ochrona zdrowia	129 706,00	49 887,00	38,46	
85195	Pozostała działalność	129 706,00	49 887,00	38,46	
	p.Rozbudowa budynku SP ZOZ w Starej Błotnicy	129 706,00	49 887,00	38,46	Została opracowana dokumentacja na rozbudowę SP ZOZ w Starej Błotnicy.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 500,00	179 737,80	80,42	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 500,00	129 027,00	85,17	
	Budowa oświetlenia drogowego w msc.:Stara Błotnica	18 500,00	0,00	0,00	W związku z brakiem koniecznych uzgodnień zadanie okazało się niemożliwe do zrealizowania.
	Budowa oświetlenia drogowego w msc.:Stary Kadłub	33 000,00	32 595,00	98,77	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w 2020 roku.
	Dowieszenie dodatkowych lamp na terenie gminy Stara Błotnica w miejscowościach Nowy Kiełbów, Stary Kiełbów i Stary Kadłub	60 000,00	58 302,00	97,17	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w 2020 roku.
	Wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne w msc. Stary Gózd	15 000,00	13 530,00	90,20	Dokumentacja dot. zadania została opracowana w 2020 roku.
	Zakup i montaż 2 lamp hybrydowych	25 000,00	24 600,00	98,40	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w 2020 roku.
90095	Pozostała działalność	72 000,00	50 710,80	70,43	
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Starej Błotnicy	20 000,00	6 150,00	30,75	Została wykonana aktualizacja dokumentacji na zagospodarowanie terenu.

	Zagospodarowanie terenu zieleni w miejscowości Kaszów	52 000,00	44 560,80	85,69	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w 2020 roku.
900	Kultura fizyczna	57 700,00	14 364,28	24,89	
92601	Obiekty sportowe	43 000,00	0,00	0,00	
	Modernizacja boiska ze sztucznej nawierzchni w Starej Błotnicy	43 000,00	0,00	0,00	Ze względu na warunki atmosferyczne zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w 2021 roku.
92695	Pozostała działalność	14 700,00	14 364,28	97,72	
	Oświetlenie placu wielofunkcyjnego w Starej Błotnicy (montaż dodatkowych naswietlaczy 2szt.)	11 000,00	10 674,28	97,04	Zamontowano dodatkowe oprawy oświetleniowe na placu wielofunkcyjnym.
	Projekt Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Ryki	3 700,00	3 690,00	99,73	Została wykonana dokumentacja - budowa OSA w msc. Ryki
	<b>Razem</b>	<b>3 720 269,00</b>	<b>3 246 384,74</b>	<b>87,26</b>	

W O J T  
mgr inż. Marcin Kozdrach