

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Łączne szacunkowe nakłady	Wykonanie do 2020 roku włącznie	% (6:5)	Uzasadnienie
majątkowe							
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowościach Stary Kiełbów i Nowy Gózd oraz dobudowa odcinka wodociągu w miejscowości Nowy Kiełbów.	4 585 404,00	95 882,00	2,09	Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020-2022 Zadanie jest w trakcie realizacji.
2.	851	85195	Rozbudowa budynku SPZOZ w Starej Błotnicy	992 854,00	0,00	0,00	Została podpisana umowa na wykonanie projektu rozbudowy budynku SP ZOZ w Starej Błotnicy. Projekt został wykonany w 2020 roku.
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaszów na terenie gminy Stara Błotnica	332 381,00	332 187,43	99,94	Zadanie realizowane w latach 2018-2020.
4.	010	01010	Modernizacja gminnej stacji uzdatniania wody	63 000,00	54 243,00	86,10	Została podpisana umowa na wykonanie projektu modernizacji gminnej stacji uzdatniania wody w Starej Błotnicy. Projekt został wykonany w 2020 roku.

			Wykonanie projektu modernizacji szkoły w Starych Sieklukach				Umowa na wykonanie projektu została podpisana w 2021 roku.
5.	900	90015		45 000,00	0,00	0,00	
			Razem majątkowe	6 018 639,00	482 312,43	8,01	
bieżące							
1.	801	80113	Dowóz uczniów do szkół zapewnienie bezpiecznego i bezpłatnego transportu uczniom do szkół	225 129,75	133 354,99	59,23	Umowa podpisana na lata 2019- 2021.
			Razem bieżące	225 129,75	133 354,99	59,23	
			Ogółem majątkowe i bieżące	6 243 768,75	615 667,42	9,86	

WÓJCI
mgr inż. Marcin Koźdrach