

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	łącznie szacunkowe nakłady	Wykonanie do 2019 roku włącznie	% (6:5)	Uzasadnienie
majątkowe							
1.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Starych Żdżarach .	1 015 000,00	1 011 540,55	99,66	Projekt realizowany w latach 2018-2019. Zadanie zostało wykonane.
2.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Czyżówka, Nowy Kiełbów, Stare Siekluki, Nowy Gózd, Stare Żdżary oraz Pągowiec	228 710,00	228 258,97	99,80	Projekt realizowany w latach 2018-2019. Zadanie zostało wykonane.
3.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stary Kadłub, Stara Błotnica, Stary Kiełbów	112 700,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w przyszłości.
4.	851	85195	Rozbudowa budynku SPZOZ w Starej Błotnicy	350 000,00	0,00	0,00	Została podpisana umowa na wykonanie projektu rozbudowy budynku SP ZOZ w Starej Błotnicy. Projekt zostanie wykonany w 2020 roku.

5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaszów na terenie gminy Stara Błotnica	667 193,00	3 777,00	0,57	Zadanie realizowane w latach 2018-2020.
6.	010	01010	Modernizacja gminnej stacji uzdatniania wody	72 000,00	0,00	0,00	Została podpisana umowa na wykonanie projektu modernizacji gminnej stacji uzdatniania wody w Starej Błotnicy. Projekt zostanie wykonany w 2020 roku.
7.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w msc.Stary Kadłub	3 000,00	2 829,00	94,30	Zadanie zaplanowane na lata 2018-2019 . Projekt został wykonany.
			Razem majątkowe	2 448 603,00	1 246 405,52	50,90	
bieżące							
1.	801	80113	Dowóz uczniów do szkół zapewnienie bezpiecznego i bezpłatnego transportu uczniom do szkół	134 318,50	40 295,55	30,00	Umowa podpisana na lata 2019-2020.
			Razem bieżące	134 318,50	40 295,55	30,00	
			Ogółem majątkowe i bieżące	2 582 921,50	1 286 701,07	49,82	