

Wykonanie inwestycji za I półrocze 2017 r.

1. Wykonanie projektu rozbudowy kanalizacji w miejscowości Stary Kiełbów, Nowy Kiełbów, Siekluki, Kobylnik, Siemiradz - plan 183.600,00 zł. wykonanie 0,00 zł. – zgodnie z podpisaną umową realizacja zadania przewidziana jest w 2017r.
2. Wykonanie dokumentacji na budowę wodociągu w miejscowości Czyżówka, Stare Siekluki, Tursk - plan 11.000,00 zł. wykonanie 2.400,00 zł. Inwestycja zostanie wykonana w II półroczu 2017 roku.
3. Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w Starym Goździe – plan 136.000 zł. wykonanie 0,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w 2017 roku.
4. Przebudowa drogi gminnej relacji Czyżówka-Stary Kiełbów plan 1.000,00 zł. wykonanie 615,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu.
5. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej relacji Nowy Gózd-Stare Żdźary plan 3.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 roku.
6. Przebudowa drogi gminnej relacji Stara Błotnica-Ryki plan 1.095.317,00 zł. * wykonanie 12.295,50 zł. Zadanie inwestycyjne dofinansowane ze środków PROW zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 roku.
7. Nabycie gruntów i regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod budowę drogi gminnej relacji Nowy Gózd-Stare Żdźary plan 10.000,00 zł. wykonanie 183,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 r.
8. Nabycie gruntów i regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod budowę drogi gminnej w miejscowości Ryki plan 19.680,00 zł. wykonanie 19.680,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.
9. Nabycie gruntów i regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod budowę drogi gminnej w Starej Błotnicy plan 5.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w II półroczu 2017r.
10. Nabycie gruntów i regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod budowę drogi gminnej w miejscowości Tursk plan 19.680,00 zł. wykonanie 0,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w II półroczu 2017r.
11. Nabycie gruntów i regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę gminną w miejscowości Jakubów plan 10.000,00 zł. wykonanie 63,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w II półroczu 2017r.
12. Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stara Błotnica plan 1.795.000,00 zł. wykonanie 14.760,00 zł. Został złożony wniosek do WFOŚ i GW o udzielenie pożyczki na w/w zadanie.
13. Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w miejscowościach Czyżówka, Nowy Kiełbów, Stare Siekluki, Nowy Gózd, Stare Żdźary plan 12.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w II półroczu 2017r.
14. Wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Stary Osów wraz z placem zabaw plan 55.000,00 zł. wykonanie 3.107,50 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w II półroczu 2017r.

15. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stara Błotnica: Urzędu Gminy w Starej Błotnicy, Świetlicy Wiejskiej w Starym Kobylniku oraz budynku szkolnego w Starym Kadłubie działającego w ramach ZSG w Starej Błotnicy plan 2.123.834,00 zł. wykonanie 0,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków RPO WM zostanie wykonane w II półroczu zgodnie z podpisanymi umowami.
16. Termomodernizacja budynków publicznych w Starym Kiełbowie, Starej Błotnicy oraz Starym Kadłubie plan 34.000,00 zł. wykonanie 33.456,00 zł. Inwestycja została zrealizowana.
17. Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Starych Sieklukach o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i łącznikiem oraz rozbudowa kotłowni olejowej plan 850.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. Umowa na wykonanie inwestycji została podpisana w I półroczu 2016 roku a zlecone prace mają być ostatecznie wykonane do 31 sierpnia 2018 roku.
18. Zakup pompy głębinowej plan 5.000,00 zł. wykonanie 4.976,72 zł. Pompa została zakupiona.

Oprócz inwestycji własnych planuje się przekazać dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego tj:

- pomoc finansowa dla Powiatu Białobrzeskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 11 18 W Smardzew -Siekluki w wysokości **409.236,03** zł. wykonanie 0,00 zł. – pomoc finansowa zostanie udzielona w II półroczu 2017 roku.

Ogółem plan wydatków majątkowych na 30.06.2017 roku wynosił 6.369.111,00 zł, natomiast wykonanie 91.536,72 zł. co stanowi 1,44 % planu rocznego.

Inwestycje zaplanowane zostaną wykonane w II półroczu 2017 roku.

WOJT
mgr inż. Marcin Kozdrach