

### Wykonanie inwestycji za I półrocze 2012 r.

1. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czyżówka i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Stara Błotnica i Czyżówka, gm. Stara Błotnica - plan 5.370.864,00 zł. wykonanie 858.364,86 zł. Inwestycja ta zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą będzie zakończona w II półroczu 2012 roku.
2. Wykonanie ogrodzenia gminnej oczyszczalni ścieków oraz przyłączenie do sieci dystrybucyjnej i dokupienie mocy do obiektu oczyszczalni ścieków w miejscowości Czyżówka - plan 60.300,00 zł. wykonanie 38.437,50 zł. –zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2012 r.
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pierzchnia – plan 100.000 zł. wykonanie 861,00 zł. Przetarg na w/w inwestycję zostanie ogłoszony w II półroczu 2012 roku.
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Kadłub– plan 100.000 zł. wykonanie 615,00 zł. Przetarg na w/w inwestycję zostanie ogłoszony w II półroczu 2012 roku.
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryki – plan 100.000,00 zł. wykonanie 984,00 zł. Przetarg na w/w inwestycję zostanie ogłoszony w II półroczu 2012 roku.
6. Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Stary Gózd – plan 21.000 zł. wykonanie 21.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.
7. Odbudowa przepustu drogowego leżącego w ciągu drogi gminnej Grodzisko-Trąbki-Wola Gozdowska-Stare Żdzary plan 170.000 zł. wykonanie 0 zł. Inwestycja zostanie wykonana w II półroczu 2012 roku.
8. Ocieplenie budynku apteki wraz z częścią mieszkalną w Starej Błotnicy będącego własnością Gminy plan 50.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. Inwestycja zostanie wykonana w II półroczu 2012 roku.
9. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Stary Kadłub – plan- 50.000,00 zł. wykonanie 0,00. Przetarg na samochód ogłoszony będzie w II półroczu 2012 roku.
10. Zakup pompy pływającej dla OSP Stary Kadłubek plan 4.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. – zakup zostanie zrealizowany w II półroczu 2012 roku.
11. Likwidacja barier architektonicznych w Publicznej Szkole Podstawowej w Kaszowie plan 30.806,00zł. wykonanie 0,00 zł. Inwestycja zostanie wykonana w II półroczu 2012 roku.
12. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stara Błotnica plan 50.000,00 wykonanie 0,00 zł. Inwestycja zostanie wykonana w II półroczu 2012 roku.
13. Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pagowiec plan 19.300,00 wykonanie 2.730,60 zł.
14. Wykonanie 2 wiat przystankowych w miejscowości Nowy Kadłubek plan 7.341 zł. wykonanie – 7.340,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
15. Wykonanie przystanku autobusowego w miejscowości Stary Kadłubek plan 5.000 zł. wykonanie – 5.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
16. Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Żabia Wola plan 6.950 zł. wykonanie – 6.950,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
17. Wykonanie przystanku autobusowego w miejscowości Chruściechów plan 5.000 zł. wykonanie – 5.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.

18. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i budowa boiska gminnego w miejscowości Stary Gózd plan 570.443,00 zł. wykonanie 0,00 zł. I etap prac zostanie zgodnie z umową z wykonawcą wykonany w II półroczu 2012 roku.
19. Budowa gminnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Gminnych w Starej Błotnicy plan 12.300,00 zł. wykonanie 12.300,00 zł.
20. Wykonanie siedzisk na placu wielofunkcyjnym w Starej Błotnicy oraz projekt budowy budynku o funkcji socjalno-gospodarczej dla potrzeb obsługi placu plan 23.124,00 zł. wykonanie 23.124,00 zł.
21. Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Stary Kadłub plan 11.940,00 zł. wykonanie 0,00 zł.-zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2012 roku.
22. Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Stare Żdzary plan 13.335,00 zł. wykonanie 12.792,00 zł.-zadanie zostało wykonane.

Oprócz inwestycji własnych planuje się wydatki na dotacje celowe przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- Dotacja celowa na modernizację sieci wodociągowej w miejscowości Stara Błotnica plan 16.000,00 zł. wykonanie 16.000,00 zł.
- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy plan 15.430,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

Ogółem plan wydatków majątkowych na 30.06.2012 roku wynosił 6.813.133,00 zł. a wykonanie 1.011.498,96 zł. co stanowi 14,85 % planu rocznego.

Inwestycje zaplanowane zostaną wykonane w II półroczu 2012 roku.

W ZIWOJTA  
mgr Sławomir Kargul  
Zastępca Wójta