

## Załącznik nr 8

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Łączne szacunkowe nakłady	Wykonanie do 2021 roku włącznie	% (6:5)	Uzasadnienie
<b>majątkowe</b>							
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowościach Stary Kiełbów i Nowy Kiełbów oraz dobudowa odcinka wodociągu w miejscowości Nowy Kiełbów.	3 464 575,00	853 907,00	24,65	Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2020-2022- Zadanie zgodnie z podpisanymi umowami w trakcie realizacji i zostanie zakończone w 2022 roku.
2.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stara Błotnica: Świetlica wiejska w Starym Kadłubie i Świetlica wiejska w Starym Kiełbowie	1 792 207,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2021-2022. Zadanie jest w trakcie realizacji.
3.	851	85195	Rozbudowa budynku SP ZOZ w Starej Błotnicy wraz z zagospodarowaniem terenu	3 513 287,00	976 250,96	27,79	Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2021-2022 zgodnie z podpisanymi umowami zostanie zakończone w 2022 roku.

4.	900	90095	Budowa świetlicy oraz strażnicy wraz z infrastrukturą techniczną w msc. Kadłubek Stary	1 487 000,00	563 232,49	37,88	Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2021-2022 zgodnie z podpisanymi umowami zostanie zakończony w 2022 roku.
5.	900	90095	Termomodernizacja budynku gminnego w msc. Stara Błotnica wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi	1 219 000,00	18 204,00	1,49	Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2021-2022 zgodnie z podpisanymi umowami zostanie zakończony w 2022 roku.
6.	900	90004	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu obok urzędu gminy w Starej Błotnicy	1 471 263,09	503 690,00	34,24	Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2021-2022 zgodnie z podpisanymi umowami zostanie zakończony w 2022 roku.
7.	750	75023	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy (modernizacji) ze zmianą sposobu użytkowania piętra budynku urzędu gminy oraz budynków gospodarczych w miejscowości Stara Błotnica dz. Nr 140/3, 140/4 obręb Błotnica Stara wraz z zagospodarowaniem terenu.	70 000,00	0,00	0,00	Umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana w październiku 2021 roku z terminem wykonania w 2022 roku.
8.	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku szkoły w Starych Sieklukach	55 000,00	0,00	0,00	Umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana we wrześniu 2021 roku z terminem wykonania w 2022 roku.
9.	010	01010	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czyżówce	8 981 243,00	54 243,00	0,60	Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022-2023. Projekt został wykonany w 2020 roku.

