

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Starej Błotnicy**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stara Błotnica

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670224019

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Stara Błotnica 46

1.4.2.) Miejscowość: Stara Błotnica

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-806

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@starablotnica.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.starablotnica.bip.org.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a1e66682-060b-4613-a47a-f1036952d143

2.2.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00229996

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2025-05-14

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2025/BZP 00105031

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Tak

3.4.) Nazwa projektu lub programu:

"Zarządzanie zasobami wodnymi" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego "Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Starej Błotnicy

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pn.: „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Starej Błotnicy” prowadzonego w trybie podstawowym.

Zakres robót przedmiotu zamówienia:

Celem wykonania przedsięwzięcia jest „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Starej Błotnicy na działce o nr ewid. 212/29 położonej w Starej Błotnicy gm. Stara Błotnica” polegająca na wykonaniu prac obejmujących oczyszczenie zbiornika oraz umocnienie jego brzegów. Obszar lokalizacji inwestycji nie jest objęty ustaleniami żadnego z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Stara Błotnica. Dojazd do terenu zbiornika retencyjnego odbywa się istniejącymi zjazdami z przyległej drogi nr 732. Tereny sąsiednie zabudowane są zabudową zagrodową /jednorodzinne budynki mieszkalne, budynki gospodarcze. Teren zbiornika nie jest uzbrojony w żaden rodzaj sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej.

Istniejący stan zagospodarowania terenu

Zbiornik retencyjny magazynuje wody opadowe i roztopowe z terenu miejscowości Stara Błotnica. Ujście wody ze zbiornika odbywa się przy pomocy budowli piętrzącej typu mnich z zamknięciami szandorowymi drewnianymi i dalej rurociągiem o średnicy 500 mm i kanałem otwartym do rzeki Tymianka.

Dojazd do zbiornika zlokalizowany jest bezpośrednio przy drodze powiatowej.

Podstawowe parametry zbiornika:

- wymiary zbiornika: 60 x 56 m,
- głębokość wody w zbiorniku: 1,6-1,8 m (przy brzegach zbiornika głębokość ok. 0,5 m),
- objętość wody w zbiorniku: ~5800 m³,
- powierzchnia lustra wody zbiornika: ~3360m²,
- wlot do zbiornika (dopływ): rura kd630,
- wylot ze zbiornika (odpływ): mnich z zamknięciami szandorowymi drewnianymi.

Warunki geologiczne

Rodzaj podłoża gruntowego występującego na projektowanym terenie: piaski gliniaste, piaski, jednorodne w przekrojach równoległych do powierzchni terenu. Stały poziom zwierciadła wód gruntowych – około 1,3 m poniżej istniejącego poziomu terenu. W podłożu nie występują niekorzystne zjawiska geologiczne lub grunty słabonośne.

Kwalifikacja podłoża gruntowego:

- a. warunki gruntowe: proste
- b. kategoria geotechniczna: I.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu zbiornika retencyjnego przewiduje się realizację obiektów, urządzeń i robót budowlanych w przedstawionym poniżej zakresie.

Planowana do realizacji przebudowa zbiornika wodnego obejmuje realizację następującego zakresu robót:

1. oczyszczenie zbiornika i przygotowanie skarp zbiornika do umocnienia, w tym:

- a) całkowite opróżnienie zbiornika i wykonanie tymczasowego systemu odwadniania na czas realizacji robót budowlanych,
- b) usunięcie roślinności pozostającej na brzegach czaszy zbiornika,
- c) mechaniczne usunięcie warstwy osadu dennego zalegającego na dnie zbiornika,
- d) wywóz wydobytego osadu dennego do miejsca składowania wyznaczonego przez Inwestora,
- e) wyprofilowanie brzegów zbiornika w sposób przedstawiony w części graficznej opracowania, nachylenie projektowanych skarp zbiornika 1:3.

2. umocnienie brzegów zbiornika, w tym:

- a) wykonanie na przygotowanych skarpach czaszy zbiornika warstwy wyrównawczej z zagęszczonej mechanicznie podsypki piaskowo-żwirowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm,
- b) ułożenie na wykonanej warstwie wyrównawczej warstwy separacyjnej z geowłókniny filtracyjnej o wymaganej gramaturze min. 300 g/m²,

c) ułożenie na podłożu warstwy geokraty o wymaganej wysokości 15 cm,

d) stabilizacja położenia geokraty palikami drewnianymi o śr. 7 – 8 cm i długości 100 cm

wbijanych w grunt pionowo w każdej komórce górnej krawędzi oraz prostopadle do skarpy w każdej komórce dolnej krawędzi montowanego odcinka geokraty (uwaga: stabilizację palikami wykonać należy również w każdej komórce skrajnej wzdłuż krawędzi połączenia kolejnych odcinków geokraty). Dodatkowo materiały do mocowania geokraty komórkowej:

❖ Pręty do mocowania geokrat: ze stali B500 w kształcie litery J o średnicy 10 mm. Długość prętów powinna wynosić min. 0,9m. Ilość prętów: 4 szt./m²,

❖ Inne materiały mocujące:

– metalowe galwanizowane zszywki, do łączenia boków sąsiednich sekcji geokrat; ew. taśmy (opaski) samozaciskowe polimerowe lub poliesterowe.

- połączenie poszczególnych odcinków geokraty systemem zalecanym przez producenta geokraty,

- wypełnienie komórek geokraty tłucznem kamiennym o granulacji 63 – 120 mm (uwaga: wypełnienie z materiału kamiennego zalecanego do robót hydrotechnicznych),

- wypełnienie pozostałej objętości komórek geokraty tłucznem kamiennym i zagęszczenie mechaniczne całości nasypu

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie

inżynierii lądowej i wodnej

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45247210-5 - Roboty budowlane w zakresie tam

45247220-8 - Roboty budowlane w zakresie przelewów

45247230-1 - Roboty budowlane w zakresie grobli

45247240-4 - Roboty budowlane w zakresie barier stałych

45247270-3 - Budowa zbiorników

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2025-03-25

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
30 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): STW Investment Katarzyna Stawecka

4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane "LWK" Wojciech Stawecki

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8661534091

4.3.4.) Miejscowość: Jawór 44 A

4.3.5.) Kod pocztowy: 28-305

4.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 364505,46 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2025/BZP 00161216/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2025-05-12

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Protokół konieczności

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

W związku z koniecznością wykonania robót opisanych w pkt. 1 niniejszego protokołu Wykonawca przygotował Kosztorys

uwzględniający stawki cenowe (r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku, ceny materiałów, sprzętu), jakie zostały przyjęte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Kosztorys został zweryfikowany przez Inspektora nadzoru - szacowana wartość robót wymienionych w pkt. 1 niniejszego Protokołu konieczności wynosi: 54 583,43 zł brutto.

5.4.6.) Wartość zmiany: 419088,89

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 419088,89 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy