Plan i wykonanie inwestycji za I półrocze 2019 roku

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania	Stopień realizacji
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**289 000,00**	**0,00**	**0,00**	
	01010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**119 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		Dobudowa odcinka wodociągu w msc.Czyżówka	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2019 roku.
		Dobudowa odcinka wodociągu w msc.Stare Żdżary	31 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2019 roku.
		Dobudowa odcinka wodociągu w msc.Stary Gózd	21 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2019 roku.
		Modernizacja gminnej stacji uzdatniania wody	47 000,00	0,00	0,00	Dokumentacja dot. zadania zostanie opracowana w II półroczu 2019 roku.
	01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**170 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		Przebudowa drogi gminnej w msc.Jakubów-etap 2	170 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2019 roku.
600		**Transport i łączność**	**250 972,00**	**5 007,00**	**2,00**	
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z oświetleniem przy drodze wojewódzkiej relacji Nowy Kiełbów -Stary Gózd	15 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2019 roku.
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**235 972,00**	**5 007,00**	**2,12**	
		Odbudowa skrzyżowania w msc.Pągowiec	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2019 roku.
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaszów na terenie gminy Stara Błotnica	111 200,00	87,00	0,08	Został złożony wniosek o dofinansowanie na przebudowę drogi.
		Przebudowa drogi gminnej w msc.Kadłubek Nowy-Urbanów	69 472,00	0,00	0,00	Został złożony wniosek o dofinansowanie na przebudowę drogi.
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w msc.Stary Kobylnik	5 000,00	4 920,00	98,40	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Stary Gózd-Malenie	15 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2019 roku.

		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w msc.Stary Kadłub-Pierzchnia	13 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2019 roku.
		Wytyczenie drogi gminnej w msc.Pierzchnia-wznowienie granic	12 300,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2019 roku.
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**16 500,00**	**0,00**	**0,00**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**16 500,00**	**0,00**	**0,00**	
		Nabycie nieruchomości pod poszerzenie drogi gminnej relacji Tursk- Stary Osów	7 500,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2019 roku.
		Wydzielenie działki pod poszerzenie drogi w msc.Gózd Nowy	9 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2019 roku.
750		**Administracja publiczna**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	
	75095	**Pozostała działalność**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		Zakup i montaż liter świetlnych ,,STARA BŁOTNICA"	14 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2019 roku.
801		**Oświata i wychowanie**	**102 000,00**	**12 054,00**	**11,82**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**102 000,00**	**12 054,00**	**11,82**	
		Adaptacja pomieszczeń magazynowych na salę lekcyjną w PSP w Starym Goździe	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2019 roku.
		Wykonanie kosztorysu modernizacji zewnętrznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaszowie	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2019 roku.
		Wykonanie kosztorysu modernizacji zewnętrznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Starej Błotnicy	10 000,00	0,00	0,00	j.w.
		Wykonanie kosztorysu modernizacji zewnętrznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Sieklukach	9 900,00	0,00	0,00	j.w.
		Wykonanie kosztorysu modernizacji zewnętrznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Goździe	10 000,00	0,00	0,00	j.w.
		Zakup maszyny czyszczącej dla PSP w Starych Sieklukach	12 100,00	12 054,00	99,62	Maszyna została zakupiona.
851		**Ochrona zdrowia**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	
	85195	**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		p.Rozbudowa budynku SP ZOZ w Starej Błotnicy	50 000,00	0,00	0,00	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostanie podpisana w II pół. 2019r.
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**354 000,00**	**204 541,47**	**57,78**	

	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**339 000,00**	**192 548,97**	**56,80**	
		p.Budowa oświetlenia drogowego w msc.: Czyżówka, Nowy Kiełbów, Stare Siekluki, Nowy Gózd, Stare Żdżary, Pągowiec	229 000,00	192 548,97	84,08	Zadania inwestycyjne zostały wykonane.
		p.Budowa oświetlenia drogowego w msc.Stary Kadłub, Stara Błotnica, Stary Kiełbów (2 odc.)	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2019 roku.
		Wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne w msc. Stary Gózd	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2019 roku.
	90095	**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**11 992,50**	**79,95**	
		Ograniczenie ,,niskiej emisji" poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Stara Błotnica: Świetlicy Wiejskiej w Starym Kadłubie i Świetlicy Wiejskiej w Starym Kiełbowie	15 000,00	11 992,50	79,95	Dokumenty niezbędne w celu złożenia wniosku o dofinansowanie zostały opracowane.
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**705 000,00**	**217 415,45**	**30,84**	
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		Zakup instrumentów muzycznych dla Gminnej Orkiestry Dętej w Starej Błotnicy	20 000,00	0,00	0,00	Instumenty muzyczne zostały zakupione ze środków bieżących .
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**685 000,00**	**217 415,45**	**31,74**	
		P. Budowa świetlicy wiejskiej w Starych Żdżarach	685 000,00	217 415,45	31,74	Przedsięwzięcie realizowane od 2018 roku zostanie zakończone w II pół.2019 r.
926		**Kultura fizyczna**	**799 963,00**	**22 250,00**	**2,78**	
	92601	**Obiekty sportowe**	**219 435,00**	**3 936,00**	**1,79**	
		Budowa oświetlenia boiska gminnego w Starej Błotnicy	164 000,00	3 936,00	2,40	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2019 roku.
		Budowa boiska do siatkówki plażowej w miejscowości Stara Błotnica	55 435,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2019 roku.
	92695	**Pozostała działalność**	**580 528,00**	**18 314,00**	**3,15**	
		Budowa Otwartych Stref Aktywności w msc. Stary Kadłubek, Zabia Wola, Pągowiec, Stary Kobylnik, Stary Kadłub	580 528,00	18 314,00	3,15	Zadania inwestycyjne zostaną wykonane w II półroczu 2019 roku.
		Razem	**2 581 435,00**	**461 267,92**	**17,87**	

mgr inż. Marcin Kozdrach